



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК

« 09 » января 2020 г.

№ 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск в соответствии с пунктом 1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск на 2019 год, распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск от 26.11.2019 №54-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов в Городском округе Подольск».

1. Целью экспертно-аналитического мероприятия является проверка реализации национальных проектов в Городском округе Подольск.

2. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Главные распорядители бюджетных средств Городского округа Подольск, бюджетные и казенные учреждения.

3. В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено:

3.1. В 2019 году (на 01.12.2019) в Городском округе Подольск реализуются мероприятия 6 национальных проектов: Образование, Демография, Жилье и городская среда, Цифровая экономика, Экология, Культура. Объем бюджетных ассигнований на 2019 на реализацию мероприятий Национальных проектов предусмотрен в размере 2 154 307,28 тыс. руб.

3.2. Исполнение бюджета Городского округа Подольск на 01.12.2019 по мероприятиям, включенным в Национальные проекты, составило 799 257,83 тыс. руб. или 37,1%. На 01.12.2019 осуществлялось финансирование только по 4 Национальным проектам: Образование, Демография, жилье и городская среда, Цифровая экономика. По Национальным проектам: Экология и Культура финансирование не осуществлялось.

3.3. На момент проведения мониторинга большая часть мероприятий Национальных проектов находится на стадии завершения.

3.4. Выборочной проверкой исполнения договоров (контрактов) заключенных в рамках исполнения мероприятий Национальных проектов установлены отдельные нарушения Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе несоблюдение (изменение) сроков реализации договоров (контрактов), несвоевременное размещение информации в ЕИС.

3.5. По мероприятию «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов» (05 3 P5 S 4490, субсидии бюджетным учреждениям) имеется риск невыполнения инженерных изысканий, проектно-сметной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров по реконструкции стадиона «Весна» на сумму 10 280,8 тыс. руб.

Главный распорядитель бюджетных средств по данному мероприятию – Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск, заказчик – МКУ «Градостроительное управление».

3.6. По Национальному проекту «Жилье и городская среда», Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципальные контракты на выполнение мероприятия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году не заключались, средства бюджета Московской области в размере 236 554,5 тыс. руб. не освоены.

Главный распорядитель бюджетных средств по данному национальному проекту – Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск.

3.7. По мероприятию «Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства (15 1 D6 S0940, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) (НП «Цифровая экономика», ФП «Цифровое государственное управление») общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Городского округа Подольск на финансовое обеспечение мероприятия, составляет в 2019 году 6261,0 тыс. руб.

По данному мероприятию заключен только 1 муниципальный контракт на сумму 3 652 341 руб. или 58,3% от плановых ассигнований (по состоянию на 01.12.2019г. оплачено 1 826 170,50 руб. или 50%). Объем неосвоенных бюджетных средств в 2019 году составит 2 608,7 тыс. руб.

Главный распорядитель бюджетных средств – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск.

3.8. МОУ «СОШ №28» на оснащение оборудованием школы после капитального ремонта в бюджете предусмотрены ассигнования в объеме 5 307,0 тыс. руб. По состоянию на 01.12.2019 года муниципальным учреждением денежные средства не освоены. Согласно данным, предоставленным Комитетом по образованию, МОУ «СОШ №28» ведется работа по заключению муниципальных контрактов на поставку мебели, лингафонной системы, оборудования.

Заключение контрактов в декабре месяце создает риски невыполнения данного мероприятия на сумму 5307,0 тыс. руб.

Главный распорядитель бюджетных средств – Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск.

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов в Городском округе Подольск» направлен в Совет депутатов Городского округа Подольск и Главе Городского округа Подольск.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск**

Г.Е. Соловьев