



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК

«28» декабря 2020 г.

№ 514

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск в соответствии с пунктом 2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск на 2020 год, распоряжениями Председателя Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск от 10.03.2020 №19-р, от 13.04.2020 №27-р, от 29.04.2020 №28-р, от 12.05.2020 №31-р, от 29.05.2020 №36-р, от 15.06.2020 №41-р проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств бюджета Городского округа Подольск, выделенных на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (Общеобразовательная школа на 825 мест (Городской округ Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2))».

Цель (цели) контрольного мероприятия: соблюдение требований нормативно-правовых актов при осуществлении деятельности Комитетом по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск и Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление». Определить эффективность использования средств бюджета Городского округа Подольск, выделенных на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (Общеобразовательная школа на 825 мест (Городской округ Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2)).

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск, Муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление».

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

1. Согласно Решению Совета депутатов Городского округа Подольск Московской области от 30.11.2015 №7/20 «Об учреждении Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск» учрежден Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск (далее - Комитет) с правами юридического лица.

В соответствии с Положением основными задачами Комитета являются:

- формирование и обеспечение реализации единой градостроительной политики по развитию территории Городского округа, осуществляемой в виде

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межеванию территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, архитектурно-художественного облика Городского округа Подольск, совершенствования качества среды проживания и жизнедеятельности населения, эффективного управления, распоряжения и рационального использования земельных ресурсов на территории Городского округа Подольск, подготовки местных нормативов градостроительного проектирования Городского округа Подольск и нормативно-правовой документации в области градостроительства;

- организация нормативной обеспеченности жителей Городского округа Подольск объектами жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения;

- выполнение заданий по строительству и вводу в эксплуатацию в установленные сроки, в соответствии с нормами продолжительности строительства объектов социального назначения, городских сооружений, инженерных объектов и благоустройства.

2. Муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление» (далее - Учреждение) создано на основании Постановления Главы Городского округа Подольск от 29.12.2015 №36-П «О создании муниципального казенного учреждения «Градостроительное управление».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов жилищного и коммунально-бытового назначения Городского округа Подольск.

3. Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) Постановлением Главы Городского округа Подольск от 08.04.2016 №465-П «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков (заказчиков) Городского округа Подольск Московской области» утвержден Перечень заказчиков Городского округа Подольск Московской области. Одним из заказчиков является Муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление».

4. Приказом Директора муниципального казенного учреждения «Градостроительное управление» от 10.01.2017 №2/2 о/д «Об утверждении положения об отделах МКУ «Градостроительное управление» и должностных инструкций работников МКУ» утверждены Положение об отделе контрактной службы МКУ «Градостроительное управление», должностные инструкции начальника отдела, заместителя начальника отдела консультанта отдела контрактной службы МКУ «Градостроительное управление».

5. Документы, подтверждающие наличие образования в сфере закупок, были представлены всеми сотрудниками Муниципального казенного учреждения «Градостроительное управление» (Удостоверение о повышении квалификации в объеме 70 часов (начальник отдела контрактной службы МКУ), Дипломы о профессиональной переподготовке в объеме 256 часов (начальник отдела и консультант отдела контрактной службы МКУ)).

6. Приказом председателя Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск от 18.02.2019 №11 о/д «Об утверждении штатного расписания» с 20.02.2019 утверждены штатное расписание и структура

муниципального казенного учреждения «Градостроительного управление», в которых исключен Отдел контрактной службы в количестве 3 штатных единиц (начальник отдела, заместитель начальника отдела, консультант).

7. В соответствии с Соглашением от 20.02.2019 о взаимодействии по обеспечению планирования и осуществления муниципальным заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск осуществляет содействие по ведению обеспечения планирования и осуществления муниципальным заказчиком – Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление» в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

8. Анализ информации, размещенной на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Официальный сайт ЕИС, <http://zakupki.gov.ru/>), в части соответствия сроков утверждения и размещения первоначальных версий Планов закупок на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов, на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов и Планов-графиков на 2018 финансовый год и на 2019 финансовый год был изложен в Отчете о результатах контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Реализация мероприятий Муниципальной программы Городского округа Подольск «Безопасность Подольска»))» (рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск 18.12.2019, протокол №14).

План закупок на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов размещен на Официальном сайте ЕИС в 82 версиях, План закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов - в 37 версиях.

План-график на 2018 финансовый год размещен на Официальном сайте ЕИС в 56 версиях, План-график на 2019 финансовый год - в 55 версиях.

9. Постановлением Главы Городского округа Подольск от 24.11.2016 №2693-П «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2021 годы» утверждена муниципальная программа Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2021 годы. В муниципальную программу Городского округа Подольск «Безопасность Подольска» в проверяемом периоде Постановлениями Администрации Городского округа Подольск вносились изменения путем изложения ее в новой редакции.

10. Одной из подпрограмм муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2025 годы является Подпрограмма II «Общее образование» на 2017-2025 годы. Цель подпрограммы II «Общее образование» - обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики, независимо от их места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.

11. Ответственным за реализацию мероприятия «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Основного мероприятия 7 «Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены» в 2018 году и мероприятия «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Основного мероприятия Е1. Федеральный проект «Современная школа» в 2019 году Подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2025 годы определен Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск.

Однако, реализация указанных мероприятий осуществлялась Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление» в рамках Постановления Главы Городского округа Подольск от 11.02.2016 №87-П «О наделении муниципального казенного учреждения «Градостроительное управление» полномочиями муниципального заказчика» (с изменениями), в соответствии с которым Муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление» наделено от имени муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» полномочиями муниципального заказчика по проектированию и строительству (реконструкции) объектов капитального строительства согласно перечню, в том числе: Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2, общеобразовательная школа на 825 мест (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет).

12. В 2018 году источниками финансирования мероприятия «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Основного мероприятия 7 «Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены» Подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2025 годы являлись средства бюджета Московской области и Городского округа Подольск.

13. К проверке представлено Соглашение от 13.02.2018 №1302/07 между главным распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией муниципального образования Московской области о предоставлении субсидии, заключенное между Министерством строительного комплекса Московской области и Администрацией Городского округа Подольск. Дополнительным соглашением от 01.08.2018 №1 к Соглашению от 13.02.2018 №1302/07 между главным распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией муниципального образования Московской области о предоставлении субсидии определено, что предметом Соглашения является предоставление в 2018 году субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Подольск на капитальные вложения в объект: «Городской округ Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2, общеобразовательная школа на 825 мест (ПИР и строительство)», в размере 315 000 000,00 руб. в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Новой редакцией пункта 3.2.7 установлено, что Администрация Городского округа Подольск обеспечивает финансирование объектов, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, за счет средств бюджета городского округа Подольск в размере 35 000 000,00 руб.

14. В 2019 году источниками финансирования мероприятия «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» в 2019 году Подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2025 годы являлись средства бюджета Московской области и Городского округа Подольск.

15. К проверке представлено Соглашение от 17.01.2019 №1701-02-19 между главным распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией муниципального образования Московской области о предоставлении субсидии, заключенное между Министерством строительного комплекса Московской области и Администрацией Городского округа Подольск. Дополнительным соглашением от 10.12.2019 б/н к Соглашению от 17.01.2019 №1701-02-19 между главным распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией муниципального образования Московской области о предоставлении субсидии определено, что предметом Соглашения является предоставление в 2019 году субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Подольск на капитальные вложения в объект: «Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2, общеобразовательная школа на 825 мест (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет)», в размере 685 389 850,00 руб. в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Новой редакцией пункта 3.2.6 установлено, что Администрация Городского округа Подольск обеспечивает финансирование объектов, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, за счет средств бюджета городского округа Подольск в размере 72 215 630,00 руб.

16. В 2018-2019 годах МКУ «Градостроительное управление» при осуществлении бюджетных инвестиций в объект: «Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2, общеобразовательная школа на 825 мест» в рамках реализации мероприятия «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Основного мероприятия 7 «Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены» в 2018 году и мероприятия «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Основного мероприятия Е1. Федеральный проект «Современная школа» в 2019 году Подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2025 годы с применением конкурентных способов определения исполнителей заключено 44 муниципальных контракта на общую сумму 865 853 327,37 руб. и 41 муниципальный контракт (договор) на общую сумму 13 528 914,03 руб. с единственным поставщиком.

17. Анализ заключенных Учреждением муниципальных контрактов показал, что в соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление» приняты бюджетные обязательства на реализацию мероприятия «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Основного мероприятия 7 «Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены» в 2018 году и мероприятия «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения

односменного режима обучения» Основного мероприятия Е1. Федеральный проект «Современная школа» в 2019 году Подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2025 годы в пределах доведенных до Учреждения лимитов бюджетных обязательств.

18. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности по реализации мероприятия «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Основного мероприятия 7 «Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены» в 2018 году и мероприятия «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Основного мероприятия Е1. Федеральный проект «Современная школа» в 2019 году Подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2025 годы характеризуется следующими данными:

- в целом, по КБК:

КБК	Дебиторская задолженность на 01.01.2018 (руб.)	Дебиторская задолженность на 01.01.2019 (руб.)	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 (руб.)
0702 03 2 07 S5200 414 226	1 740 491,94	-	-
0702 03 2 07 64480 414 226	0,00	1 369 444,64	-
0702 03 2 07 64480 414 310	0,00	0,00	-
0702 03 2 07 S4480 414 226	0,00	6 640 222,46	-
0702 03 2 07 S4480 414 310	0,00	0,00	-
0702 03 2 E1 S4480 414 226	-	-	2 386 846,92
0702 03 2 E1 S4480 414 310	-	-	204 520 197,71
ИТОГО	1 740 491,94	8 009 667,10	206 907 044,63

КБК	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 (руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 (руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 (руб.)
0702 03 2 07 64400 414 226	6 069 980,69	0,00	-
0702 03 2 07 64480 414 226	0,00	7 116 571,67	-
0702 03 2 07 64480 414 310	0,00	12 914,20	-
0702 03 2 07 S4480 414 226	0,00	0,00	-
0702 03 2 07 S4480 414 310	0,00	0,00	-
0702 03 2 E1 S4480 414 226	-	-	5 209 303,39
0702 03 2 E1 S4480 414 310	-	-	99 691 040,05
ИТОГО	6 069 980,69	7 129 485,87	104 900 343,44

- по объекту: «Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2, общеобразовательная школа на 825 мест», по КБК:

КБК	Дебиторская задолженность на 01.01.2018 (руб.)	Дебиторская задолженность на 01.01.2019 (руб.)	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 (руб.)
0702 03 2 07 S5200 414 226	1 740 491,94	-	-
0702 03 2 07 64480 414 226	0,00	1 369 444,64	-
0702 03 2 07 64480 414 310	0,00	0,00	-
0702 03 2 07 S4480 414 226	0,00	2 863 238,08	-
0702 03 2 07 S4480 414 310	0,00	0,00	-
0702 03 2 E1 S4480 414 226	-	-	0,00
0702 03 2 E1 S4480 414 310	-	-	0,00
ИТОГО	1 740 491,94	4 232 682,72	0,00

КБК	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 (руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 (руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 (руб.)
0702 03 2 07 64400 414 226	6 069 980,69	0,00	-
0702 03 2 07 64480 414 226	0,00	70 337,41	-
0702 03 2 07 64480 414 310	0,00	12 914,20	-
0702 03 2 07 S4480 414 226	0,00	0,00	-
0702 03 2 07 S4480 414 310	0,00	0,00	-
0702 03 2 E1 S4480 414 226	-	-	4 741 742,99
0702 03 2 E1 S4480 414 310	-	-	97 282 589,50
ИТОГО	6 069 980,69	83 251,61	102 024 332,49

19. Согласно данным МКУ «Градостроительное управление» расходование средств по источникам финансирования представлено в таблице:

	Всего предусмотрено средств (плановые значения) в 2016-2019 годах, руб.	Кассовый расход в 2016-2019 годах, руб.	Фактические расходы в 2016-2019 годах, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2020, руб.
Бюджет Московской области	1 040 889 850,00	706 677 855,95	805 025 230,31	98 347 374,36
Бюджет Городского округа Подольск	112 071 870,60	89 348 587,28	92 263 228,21	3 676 958,13

	Всего предусмотрено средств (плановые значения) в 2016-2019 годах, руб.	Кассовый расход в 2016-2019 годах, руб.	Фактические расходы в 2016-2019 годах, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2020, руб.
Всего	1 152 961 720,60	796 026 443,23	897 288 458,52	102 024 332,49

20. Расходование средств по видам работ в 2018-2019 годах по видам работ представлено в таблице:

Наименование работ	Всего освоено средств за 2018-2019 годы, руб.
Авторский надзор	1 353 012,73
Затраты по капитальным вложениям	775 115 511,37
Инженерно-геодезические изыскания	49 187,53
Инженерно-экологические изыскания	68 322,00
Корректировка проекта	565 944,47
Оборудование	91 987 942,35
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	20 974,50
Строительный контроль	1 014 892,95
Технические планы	358 888,00
Технологическое присоединение	12 908 696,05
Всего за 2018-2019 годы	883 443 371,95

21. Итого за весь период строительства осуществлено расходование средств в сумме 897 288 458,52 руб., в том числе:

Наименование работ	Всего освоено средств, руб.
Авторский надзор	1 353 012,73
Госэкспертиза	44 362,50
Затраты по капитальным вложениям	775 115 511,37
Инженерно-геодезические изыскания	49 187,53
Инженерно-экологические изыскания	68 322,00
Корректировка проекта	565 944,47
Оборудование	91 987 942,35
Обмерно-обследовательские работы	241 878,10
Проектно-изыскательские работы	13 488 845,97
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	20 974,50
Строительный контроль	1 014 892,95
Технические планы	358 888,00
Технологическое присоединение	12 908 696,05
Топографо-геодезические работы	70 000,00
Всего	897 288 458,52

22. В соответствии с Договорами от 28.09.2018 №53 и от 28.08.2019 №16-ДБП/19 безвозмездного пользования земельным участком, расположенным на территории муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области», Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск представляет Муниципальному казенному учреждению «Градостроительное управление» в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером 50:56:0030322:856, площадью 24 760 кв.м, категория земель – «земли населенных пунктов», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенного на территории муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области», адрес: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, улица Революции, 2, разрешенное использование - «образование и просвещение». Настоящие договоры заключены сроком с 28.09.2018 по 27.08.2019 и с 28.08.2019 по 27.07.2020 соответственно.

23. Акт приемки объекта капитального строительства (Приложение 14) между Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление» и ООО «Триумф» подписан без указания даты. Согласно Акту ООО «Триумф»

выполнило в полном объеме работы по строительству объекта капитального строительства «Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2, общеобразовательная школа на 825 мест» по проекту ГАУ МО «НИИПИ градостроительства», шифр проекта МК 525632-16 в соответствии с требованиями муниципального контракта №525632-16 от 06.03.2017 передало, а Муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление» Городского округа Подольск приняло указанный объект. Эксплуатирующая организация – Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск.

24. Заключение от 30.12.2019 №06-35-065900-8-01 о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов утверждено Распоряжением Главного управления государственного строительного надзора Московской области от 31.12.2019 №06-35-065900-8-01 «Об утверждении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов».

25. Министерство жилищной политики Московской области выдало Разрешение от 31.12.2019 №RU50-27-15108-2019 на ввод объекта в эксплуатацию, согласно которому в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства «Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2, общеобразовательная школа на 825 мест» на земельном участке с кадастровым номером 50:56:0030322:856, строительный адрес: Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, улица Революции, 2. В отношении объекта капитального строительства Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство от 06.04.2018 №RU50-27-10458-2018.

26. Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление» допущены нарушения требований части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ в части своевременного внесения информации в реестр контрактов, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по следующим муниципальным контрактам:

- Муниципальный контракт от 29.03.2016 №16-208 (извещение №0848300060216000001) на сумму 241 878,10 руб.;
- Муниципальный контракт от 06.03.2017 №525632-16 (извещение №0148200005416000892) на сумму 13 488 845,97 руб.;
- Договор от 29.10.2018 №1817143/ЦА (извещение №0848300060218000015) на сумму 8 968 610,27 руб.;
- Договор от 30.10.2018 №1817341/ПД (извещение №0848300060218000016) на сумму 8 719,63 руб.;
- Муниципальный контракт от 11.05.2018 №Ф.2018.188633 (извещение №0148200005418000116) на сумму 775 115 511,37 руб.;

- Муниципальный контракт от 28.05.2018 №232821-18 (извещение №0848300060218000001) на сумму 1 312 796,07 руб.;
- Муниципальный контракт от 17.07.2018 №Ф.2018.337206 (извещение №0848300062218001162) на сумму 1 014 892,96 руб.;
- Муниципальный контракт от 28.01.2019 №509571-18 (извещение №0848300062218002784) на сумму 565 944,47 руб.;
- Муниципальный контракт от 03.12.2019 №330617-19 (извещение №0848300062219001734) на сумму 12 540 195,38 руб.;
- Муниципальный контракт от 04.12.2019 №329387-19 (извещение №0848300062219001711) на сумму 839 251,53 руб.;
- Муниципальный контракт от 04.12.2019 №332155-19 (извещение №0848300062219001725) на сумму 2 722 303,94 руб.;
- Муниципальный контракт от 21.11.2019 №315956-19 (извещение №0848300062219001677) на 5 504 742,97 руб.

27. Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление» допущены нарушения требований части 13.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в части своевременной оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по следующим муниципальным контрактам:

- Муниципальный контракт от 29.03.2016 №16-208 (извещение №0848300060216000001) на сумму 241 878,10 руб.;
- Муниципальный контракт от 06.03.2017 №525632-16 (извещение №0148200005416000892) на сумму 13 488 845,97 руб.;
- Муниципальный контракт от 20.04.2018 №182816-18 (ИКЗ №183503615528650360100100150010000414) на сумму 68 322,00 руб.;
- Муниципальный контракт от 13.06.2018 №106699 (ИКЗ №183503615528650360100100150010000414) на сумму 28 411,64 руб.;
- Муниципальный контракт от 13.06.2018 №106696 на сумму 20 775,89 руб.;
- Договор от 30.10.2018 №1817121/ПД (извещение №0848300060218000012) на сумму 8 719,63 руб.;
- Муниципальный контракт от 28.05.2018 №232821-18 (извещение №0848300060218000001) на сумму 1 312 796,07 руб.;
- Муниципальный контракт от 23.12.2019 №988880 (ИКЗ №193503615528650360100100050020000414) на сумму 158 888,00 руб.;
- Муниципальный контракт от 23.12.2019 №988859 (ИКЗ №193503615528650360100100050020000414) на сумму 200 000,00 руб.;
- Муниципальный контракт от 03.12.2019 №330617-19 (извещение №0848300062219001734) на сумму 12 540 195,38 руб.;
- Муниципальный контракт от 04.12.2019 №329387-19 (извещение №0848300062219001711) на сумму 839 251,53 руб.;
- Муниципальный контракт от 04.12.2019 №332155-19 (извещение №0848300062219001725) на сумму 2 722 303,94 руб.;
- Муниципальный контракт от 21.11.2019 №315956-19 (извещение №0848300062219001677) на 5 504 742,97 руб.

28. В нарушение требований части 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ информация о претензионной работе в рамках Муниципального контракта от

06.03.2017 №525632-16 (извещение №0148200005416000892) на сумму 13 488 845,97 руб. не представлена в единой информационной системе (ЕИС) (официальный сайт – www.zakupki.gov.ru).

29. Заключение Дополнительного соглашения от 20.12.2019 №1 к Муниципальному контракту от 03.12.2019 №330617-19 на сумму 12 540 195,38 руб. является нарушением подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального Закона №44-ФЗ и содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

30. Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление» принято 5 единиц оборудования на общую сумму 629 654,40 руб. (с НДС) с характеристиками, не соответствующими заявленным в Акте о приемке выполненных работ (ф. №КС-2) от 23.10.2019 №42 (в рамках Муниципального контракта от 11.05.2018 №Ф.2018.188633 на сумму 775 115 511,37 руб. с ООО «Триумф»), что является нарушением требований статьи 94 Федерального закона от 05.03.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приемка и оплата 5 единиц оборудования на общую сумму 629 654,40 руб. (с НДС) с характеристиками, не соответствующими заявленным в Акте о приемке выполненных работ (ф. №КС-2) от 23.10.2019 №42, содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частями 7, 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

31. Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление» принято 5 единиц оборудования на общую сумму 238 379,09 руб. (с НДС) с характеристиками, не соответствующими заявленным в Акте о приемке выполненных работ (ф. №КС-2) от 30.12.2019 №82 (в рамках Муниципального контракта от 11.05.2018 №Ф.2018.188633 на сумму 775 115 511,37 руб. с ООО «Триумф»), что является нарушением требований статьи 94 Федерального закона от 05.03.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приемка и оплата 8 единиц фактически на общую сумму 238 379,09 руб. (с НДС с характеристиками, не соответствующими заявленным в Акте о приемке выполненных работ (ф. №КС-2) от 30.12.2019 №82, содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частями 7, 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

32. По Акту о приемке выполненных работ (ф. №КС-2) от 25.12.2019 №71 Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление» в рамках реализации Муниципального контракта от 11.05.2018 №Ф.2018.188633 на сумму 775 115 511,37 руб. с ООО «Триумф» приняты невыполненные работы по асфальтированию в объеме 27,15 кв.м на сумму 52 648,74 руб. (с НДС), что является нарушением требований статьи 94 Федерального закона от 05.03.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приемка и оплата невыполненных работ по асфальтированию в объеме 27,15 кв.м на сумму 52 648,74 руб. (с НДС) содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частями 7, 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

33. По Акту о приемке выполненных работ (ф. №КС-2) от 25.12.2019 №71 Муниципальным казенным учреждением «Градостроительное управление» в рамках

реализации Муниципального контракта от 11.05.2018 №Ф.2018.188633 на сумму 775 115 511,37 руб. с ООО «Триумф» приняты невыполненные работы по устройству покрытий из плитки фигурной тротуарной толщиной 80 мм на сумму 866 719,38 руб. (с НДС), что является нарушением требований статьи 94 Федерального закона от 05.03.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приемка и оплата невыполненных работ по устройству покрытий из плитки фигурной тротуарной толщиной 80 мм на сумму 866 719,38 руб. (с НДС), предусмотренных Акте от 25.12.2019 №71 о приемке выполненных работ, содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частями 7, 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

34. В результате реализации Муниципального контракта от 11.05.2018 №Ф.2018.188633 (извещение №0148200005418000116) на сумму 775 115 511,37 руб. с ООО «Триумф» на строительство объекта: «Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д. 2, общеобразовательная школа на 825 мест» муниципальному образованию «Городской округ Подольск Московской области» нанесен ущерб в сумме 1 787 401,61 руб.

35. МКУ «Градостроительное управление» в рамках реализации муниципального контракта от 28.05.2018 №232821-18 на сумму 1 353 012,73 руб. с Государственным автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» приняты к оплате невыполненные работы авторского надзора в количестве 34 чел./дней, которые должны быть осуществлены Государственным автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства». Принятие и оплата неоказанных услуг авторского надзора в количестве 34 чел./дней на сумму 613 365,77 руб. ($1\,353\,012,73 \text{ руб.} / 75 \text{ дней} * 34 \text{ дней}$) является нарушением требований статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частями 7, 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

36. Анализ достигнутых значений Планируемых результатов Подпрограммы II «Общее образование» Муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» показал, что за исключением показателей «Количество открытых объектов общего образования» и «Количество открытых объектов общего образования за счет бюджетных средств», плановые значения Планируемых результатов Подпрограммы II «Общее образование» Муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» достигнуты.

37. На момент окончания настоящего контрольного мероприятия Муниципальным казенным учреждением в муниципальную казну муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» переданы затраты на общую сумму 695 202 224,13 руб. (здание школы, здание блочно-модульной котельной) из общей суммы затрат в сумме 897 288 458,52 руб.

38. Анализ представленных документов позволяет сделать вывод об экономичности и результативности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, выделенных на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (Общеобразовательная школа на 825 мест (Городской округ Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2)), за исключением установленных фактов

нарушений отдельных положений законодательства в сфере государственных (муниципальных) закупок.

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств бюджета Городского округа Подольск, выделенных на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (Общеобразовательная школа на 825 мест (Городской округ Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д.2))» утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск (протокол от 27.08.2020 №08) и направлен

- в Совет депутатов Городского округа Подольск;
- Главе Городского округа Подольск;
- в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Подольск.

По результатам контрольного мероприятия направлены следующие материалы:

- Представление Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск Директору Муниципального казенного учреждения «Градостроительное управление»;
- письмо в Главное контрольное управление Московской области.

Врио Председателя
Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск

С.А. Артюшкина